

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2023
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023
PROCESSO PIMB Nº 0481/2023

OBJETO

Contratação de solução para sala segura – datacenter modular, com prestação de serviços de assistência técnica, fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo manutenções preventivas programadas e corretivas, monitoramento remoto de parâmetros e de alarmes, suporte técnico continuado e ininterrupto para equipamentos e instalações no novo ambiente físico seguro da SCPAR Porto de Imbituba.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

Razão Social: SCPAR Porto de Imbituba S.A., CNPJ: 17.315.067/0001-18, Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 100, Área Portuária, Imbituba/SC, representada por seu Diretor Presidente, Sr. Urbano Lopes De Sousa Netto, CPF: 028.***.***-54 e seu Diretor de Gestão e Finanças, Alexandre Pinter, CPF: 031.***.***-89.

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão Social: Novalogic Tecnologia e Infraestrutura LTDA, CNPJ: 07.181.148/0001-19. Endereço Rua Arnaldo Moreira Douat, 444 Sala A-10, bairro Floresta, Cidade: Joinville/SC, CEP: 89.211-000, representada por Felipe Carvalho Prates, CPF: 052.***.***-86.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo, conforme processo SGP-e PIMB Nº 2881/2024, nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO

Fica acrescido ao Contrato nº 043/2023 o valor de R\$ 34.788,00 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais), equivalente a 1,2 % do valor global, referente a:

1. Mão de obra certificada - para acompanhamento e energização através da subestação 04;
2. Remoção de conexões atuais dos painéis;
3. Substituição de eletrocalhas danificadas;
4. Organização de cabeamento elétrico;
5. Energização de qgbt, substituição de ats danificada;
6. Energização de via "b" completa do data center;
7. Comissionamento de ups e máquinas de ar condicionado;
8. Emissão de relatório de atividades e testes gerais.

- Remoção de conexões atuais do QGBT "B";
- Substituição de infraestrutura danificada no interior do Data Center;
- Organização do cabeamento;
- Acompanhamento junto a equipe elétrica, para energização do DataCenter, através da Subestação 04;
- Energização de Data Center, via B;

- Comissionamento de UPS;
- Comissionamento de Máquina de Ar-Condicionado;
- Substituição de ATS danificada.

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

Ficam RATIFICADAS e INALTERADAS as demais cláusulas do Contrato nº 043/2023 que não conflitarem com este 1º Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

Imbituba/SC, data da assinatura digital.

Pela SCPar Porto de Imbituba S.A.:

URBANO LOPES DE SOUSA NETTO
Diretor-Presidente

ALEXANDRE PINTER
Diretor de Gestão e Finanças

Pela contratada:

FELIPPE CARVALHO PRATES
Representante Legal



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5V26AY9D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **FELIPPE CARVALHO PRATES** (CPF: 052.XXX.049-XX) em 11/09/2024 às 21:25:07
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 14/08/2024 - 11:49:50 e válido até 14/08/2025 - 11:49:50.
(Assinatura Gov.br)

✓ **ALEXANDRE PINTER** (CPF: 031.XXX.849-XX) em 12/09/2024 às 11:18:48
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2019 - 18:48:55 e válido até 27/02/2119 - 18:48:55.
(Assinatura do sistema)

✓ **URBANO LOPES DE SOUSA NETTO** (CPF: 028.XXX.131-XX) em 12/09/2024 às 15:29:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/10/2023 - 13:00:25 e válido até 23/10/2123 - 13:00:25.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMDQ4MV80ODNfmjAyM181Vjl2QVk5RA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00000481/2023** e o código **5V26AY9D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.